

Type : **NF 8**

N° Série : **69990**

Année : **1997**

Liste détaillée des vérifications à effectuer

| Eléments contrôlés : | OK | à réparer | à changer | Observations : |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| COFFRET ELECTRIQUE | | | | |
| Contrôle voyants | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>AN Boule puissance</i> |
| Serrage connectique puissance | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle visuel joint étanchéité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle visuel presse étoupe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle normalité électrique | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| AGITATEUR BAC ENCOLLAGE | | | | |
| Contrôle roulement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle arbre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle hélice | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| POMPE DOSEUSE | | | | |
| Contrôle roulement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité piston (huile) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Vérification clapet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Vérification débit | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| POMPE DOSEUSE AVEC AGITATEUR | | | | |
| Contrôle étanchéité sortie agitateur | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>[Signature]</i> |
| Contrôle arbre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Contrôle hélice | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| POMPE PRINCIPALE | | | | |
| Contrôle roulement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Étanchéité joint rotatif | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| CLOCHE FILTRATION - FONCTIONNEMENT GENERAL | | | | |
| Contrôle soupape surpression liquide | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité crépine | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle seuil de coupure pressostat | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>non vérifié [Signature] suite lavage</i> |
| Contrôle des manomètres | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité trappe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Vanne gyrolotie</i> |
| Contrôle tirants fermeture cloche | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité arbre lavage | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité tuyauterie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité des vannes | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>vanne vidange complète bypass pompe doseuse</i> |
| Contrôle ressort débitmètre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle voyant, mireur (électrique + étanchéité) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <i>fuite sur niveau entrée + niveau module</i> |
| Contrôle soupape air | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Essai lavage (équilibrage, bruit) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <i>ompreur niveau module filtra BS fuite joint dans module</i> |

Liste détaillée des vérifications à effectuer

| Eléments contrôlés : | OK | à réparer | à changer | Observations : |
|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CONTRÔLE INTEGRITE PASSAGE DE TERRE | | | | |
| Général | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ok |
| Disque fin de filtration | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Filtration annexe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| MOTEUR LAVAGE | | | | |
| Contrôle tension courroie | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle roulements | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité embrayage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle roulement embrayage | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| POMPE HYDRAULIQUE | | | | |
| Contrôle étanchéité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle niveau et qualité huile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle pressostat sécurité huile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle by-pass et pression huile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| VERIN | | | | |
| Contrôle étanchéité | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle palier tête vérin (rits trappe) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| FILTRATION ANNEXE | | | | |
| Contrôle soupape sécurité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle étanchéité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| DIVERS | | | | |
| Contrôle état des roues | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Contrôle normalité, sécurité passive | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Observations éventuelles :

Vanne guillemine fermeture Trappe / joint fuite

Date : 26/01/2022

NOM et Signature Technicien DTF,

Signature Client et CACHET,