

DTfo08

Code Client : KRISMANU

Type : ES 18

N° Série : 2

Année : 1983

**Liste détaillée des vérifications à effectuer**

Eléments contrôlés :	OK	à réparer	à changer	Observations :
<b>COFFRET ELECTRIQUE</b>				
Contrôle voyants	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Serrage connectique puissance	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle visuel joint étanchéité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	joint coffret OK
Contrôle visuel presse étoupe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle normalité électrique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>AGITATEUR BAC ENCOLLAGE</b>				
Contrôle roulement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle arbre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle hélice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>POMPE DOSEUSE</b>				
Contrôle roulement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle étanchéité piston (huile)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérification clapet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vérification débit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>POMPE DOSEUSE AVEC AGITATEUR</b>				
Contrôle étanchéité sortie agitateur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle arbre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle hélice	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>POMPE PRINCIPALE</b>				
Contrôle roulement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Etanchéité joint rotatif	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>CLOCHE FILTRATION - FONCTIONNEMENT GENERAL</b>				
Contrôle soupape surpression liquide	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle étanchéité crépine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle seuil de coupure pressostat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle des manomètres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle étanchéité trappe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle tirants fermeture cloche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle étanchéité arbre lavage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle étanchéité tuyauterie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle étanchéité des vannes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle ressort débitmètre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Contrôle voyant, mireur (électrique + étanchéité)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	étanchéité Mueen
Contrôle soupape air	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	entrée / Mueen Bes
Essai lavage (équilibrage, bruit)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Module

**Liste détaillée des vérifications à effectuer**

Eléments contrôlés :                      OK      à réparer      à changer                      Observations :

**CONTRÔLE INTEGRITE PASSAGE DE TERRE**

Général	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Disque fin de filtration	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Filtration annexe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**MOTEUR LAVAGE**

Contrôle tension courroie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Contrôle roulements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Contrôle étanchéité embrayage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Contrôle roulement embrayage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**POMPE HYDRAULIQUE**

Contrôle étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Contrôle niveau et qualité huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Contrôle pressostat sécurité huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Contrôle by-pass et pression huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**VERIN**

Contrôle étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Contrôle palier tête verin (rlts trappe)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**FILTRATION ANNEXE**

Contrôle soupape sécurité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____
Contrôle étanchéité	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____

**DIVERS**

<del>Contrôle état des roues</del>	<del><input type="checkbox"/></del>	<del><input type="checkbox"/></del>	<del><input type="checkbox"/></del>	_____
Contrôle normalité, sécurité passive	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

Observations éventuelles :

Date : 26/01/2022

NOM et Signature Technicien DTE

*Arnaud*  


Signature Client et CACHET,